

# 连云港石化基地工业废水第三方治理工程 推进会会议纪要

2020年11月12日，江苏方洋集团有限公司、科盛环保科技股份有限公司（下称科盛环保）就连云港石化基地工业废水第三方治理工程进度、质量等事宜进行洽谈，形成纪要如下：

一、为保证项目推进，科盛环保任鹤琴副总经理自11月16日起驻场推进工作，每周不少于5天，离场时应征得甲方同意；

二、第三方治理工程范围内场地硬化工作由科盛环保实施，增加的费用予以计量；

三、水务公司将科盛环保合同履行情况、会议纪要执行情况在官网进行通报；对不能按节点完成的事项，按合同约定进行追加处罚或索赔。

---

#### 四、节点要求：

1、11月20日前完成全部厂区防雷接地，场地回填到标高、完成污泥干化间外全部建筑物室内地坪，内外墙修补、涂料、楼梯、护栏、照明。

---

2、11月15日完成南侧道路硬化，12月10日前完成红线内道路硬化、给排水、路灯等全部工程。


3、11月30日前完成全部罐体内外喷砂及设备安装、单机调试工作，开始清水联动。

---

---

4、11月30日前开展档案预验收工作，12月15日前取得徐圩新区档案室出具的施工档案预验收意见书，12月20日前完成正式验收。

5、12月20日前完成厂区内场地硬化。

  
11.12  
11.12